PREZYDENT
MIASTA PIŁY

DI.4042.187.2026.MS.8373 Piła, 13.10.2026 r.

Pan
Mateusz Pazdej
Radny Rady Miasta Piły

W odpowiedzi na interpelację nr BRM-II.0003.169.2026 z dnia 02.10.2026 r. informuję, co następuje:

1. ***Jaki jest obecny stan realizacji obu przedsięwzięć dotyczących ul. Kukułczej - oświetlenia wybranego w ramach PBO w 2015 roku oraz budowy ulicy wybranej w 2018 roku?***
   Przedsięwzięcie z wybranego w edycji Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok zadania pod nazwą „Oświetlenie ul. Kukułczej" zostało zrealizowane w całości. Zadanie wybrane w 2018 roku pn. „Budowa ul. Kukułczej pomiędzy ul. Sowią i ul. Orlą z wjazdami od posesji" zrealizowano częściowo.

2. ***Czy oba przedsięwzięcia zostały wykonane w pełnym zakresie odpowiadającym projektom przedstawionym mieszkańcom przed głosowaniem?***
   Zakres budowy drogi został podzielony na dwa odcinki z uwagi na działkę stanowiącą własność prywatną w środkowej części ulicy uniemożliwiającą wykonanie drogi zgodnie z zakresem wniosku mieszkańców.

3. ***Jakie nakłady finansowe zostały dotychczas poniesione na oba przedsięwzięcia i jakie były ich pierwotne założenia kosztowe?***
   Wartość wykonanego oświetlenia 82 640,76 zł
   Wykonany sięgacz od ul. Orlej kosztował 161 585,40 zł
   Wartość niewykonanego odcinka od ul. Sowiej według aktualizacji kosztorysowej z sierpnia 2025 r. wynosi 1 010 353,02 zł.

4. ***Jakie konkretne okoliczności wpłynęły na opóźnienie, ograniczenie zakresu lub brak pełnej realizacji któregokolwiek z wybranych przedsięwzięć?***
   Głównym powodem wstrzymania prac od ul. Sowiej są warunki gruntowo-wodne wykryte w badaniach geologicznych, które wymusiły głęboką wymianę gruntu i drastycznie podniosły koszty, przewyższając środki z Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkową barierą była własność prywatna w pasie drogowym.

5. ***Jakie działania Miasto Piła podejmowało od momentu wyboru obu projektów w celu ich przygotowania i realizacji?***
   Miasto przeprowadziło pełny cykl przygotowawczy: zrealizowało oświetlenie, ciąg pieszy i pierwszy sięgacz od ul. Orlej. Opracowana została także kompletna dokumentacja dla drugiego sięgacza od ul. Sowiej i uzyskano pozwolenie budowlane na jego realizację.

6. ***Czy obecnie istnieje kompletna i aktualna dokumentacja pozwalająca na wykonanie niewykonanych dotychczas prac?***
   Miasto dysponuje kompletną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę dla odcinka od ul. Sowiej.

7. ***Czy środki pierwotnie zabezpieczone na realizację zadań dotyczących ul. Kukułczej zostały w całości wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem?***
   Środki z Pilskiego Budżetu Obywatelskiego wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

8. ***Czy Miasto Piła zamierza doprowadzić do pełnej realizacji niewykonanych elementów budowy i oświetlenia ul. Kukułczej?***
   Realizacja ul. Kukułczej na odcinku od ul. Sowiej będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta Piły. Należy pamiętać, że ul. Kukułcza jest drogą wewnętrzną, a Miasto priorytetowo traktuje publiczny układ drogowy o dużym natężeniu ruchu.

9. ***Czy Miasto analizowało możliwość etapowej realizacji pozostałych prac, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb związanych z bezpieczeństwem, dostępnością komunikacyjną i jakością życia mieszkańców?***
   Inwestycja została podzielona na etapy (sięgacze) z uwagi na uwarunkowania terenowo-prawne, co pozwoliło na częściowe wykonanie prac.

10. ***W jaki sposób Miasto Piła informowało mieszkańców osiedla Motylewo o stanie realizacji obu przedsięwzięć i jakie działania zamierza podjąć obecnie w celu zapewnienia przejrzystej komunikacji oraz zakończenia pozostałych prac?***
    Informacje były przekazywane w bieżących kontaktach z Radą Osiedla oraz podczas spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta
3. aa